

Locatie-specifieke RI&E, inclusief vaststellen maatregelen

Veilig werken op hoogte bij het plaatsen van zonnepanelen

Project:	Adres installatie:	Opnamedatum:
Opdrachtgever:	Opname door:	

Per locatie kunnen gebouwen | objecten op individueel niveau verschillen vertonen. Deze verschillen hebben te maken met de te kiezen maatregelen voor het veilig werken op hoogte m.b.t. het:

- ~ verticaal transport van PV-panelen;
- ~ betreden | toegang tot hoogte (dak);
- ~ werken op hoogte;
- ~ alleen werken (niet toegestaan).

Weersomstandigheden,

Werken op hoogte mag NIET bij:

- ~ Windkracht (op hoogte) boven 6 Beaufort;
- ~ Harde windstoten (houd er rekening mee dat panelen makkelijk wind vangen);
- ~ Zware regenval;
- ~ (naderend) onweer;
- ~ Mist (i.v.m. onvoldoende zicht bij gevaarlijke situaties);
- ~ Sneeuw en ijzel;
- ~ Hitte >35°C (i.v.m. kapot trappen bitumen en verbranding lichaam).

Beheersmaatregelen hellende daken


Omschrijving activiteit	Gevaar	Toe te passen beheersmaatregelen				
		Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Prioriteit 5
Toegang naar hoogte	Vallen van hoogte	<input type="checkbox"/> Rolsteiger	<input type="checkbox"/> Ladder	<input type="checkbox"/> Verreiker	<input type="checkbox"/> Nader overleg met projectleiding	
Transport PV-panelen naar hoogte	Vallende lasten Wegwaaien panelen	<input type="checkbox"/> Pannen- of rolsteigerlift	<input type="checkbox"/> Rolsteiger	<input type="checkbox"/> Verreiker auto-laadkraan	<input type="checkbox"/> Solmate	<input type="checkbox"/> Nader overleg met projectleiding
Installeren PV-panelen (op hoogte)	Vallen van hoogte	<input type="checkbox"/> Randbeveiliging	<input type="checkbox"/> Persoonlijke beveiliging + ankerpunt	<input type="checkbox"/> Hoogwerker Verreiker	<input type="checkbox"/> Nader overleg met projectleiding	
Dak onvoldoende stevig (zwakdakconstructie)	(door) Vallen van hoogte	<input type="checkbox"/> niet van toepassing	<input type="checkbox"/> Loopplanken	<input type="checkbox"/> Vangnetten	<input type="checkbox"/> Hoogwerker Verreiker	<input type="checkbox"/> Nader overleg met projectleiding

Locatie-specifieke RI&E, inclusief vaststellen maatregelen
Veilig werken op hoogte bij het plaatsen van zonnepanelen

Benodigde arbeidsmiddelen | voorzieningen:




Ladder



Ladderstop



Ladder borgriem



Rolsteiger



Randbeveiliging HD



Randbeveiliging PD



Kozijnpost-anker




dakhaak-anker



Nok-ladder



Nok-anker



Mobiel ankerpunt



Individuele beveiliging

Verticale transportmiddelen



Pannenslift



Rolsteigerlift



Rolsteiger



Solmte



Verreiker